

In wisselkolom is aangegeven wanneer de regel geldt voor specifieke machines of specifieke werken.

Bij geen aanduiding moet de vraag worden beantwoord voor alle categorieën.

- OPSTELLINGSKEURING FUNDERINGSMACHINE** Categorie 1
- OPSTELLINGSKEURING FUNDERINGSMACHINE** Categorie 2
- OPSTELLINGSKEURING FUNDERINGSMACHINE** Categorie 3
- OPSTELLINGSKEURING FUNDERINGSMACHINE** Categorie 4
- OPSTELLINGSKEURING FUNDERINGSMACHINE** Categorie 5
- OPSTELLINGSKEURING FUNDERINGSMACHINE** Categorie 6

- Checklist werkvoorbereiding**
- Checklist demontabele machine**
- Checklist niet demontabele machine**
- Checklist mini funderingsmachine**
- Checklist machine op een brugwag**
- Checklist machine op een ponton**

wisselkolom

**CHECKLIST-MOEDERFORMULIER samenvatting van alle categorieën**

<b>Identificatie van de machine</b>		<b>Keuring</b>	
Fabrikaat/merk	0	Datum keuring	0
Model/type	0	Project	0
Serienummer	0	Plaats	0
Bouwjaar	0		
Eigenaar	0	Opdrachtgever	0
Volledig adres	0	Opmerkingen:	0

<b>Identificatie van de brugwag</b>	
Fabrikaat/merk	0
Model/type	0
Serienummer	0
Bouwjaar	0
Eigenaar	0
Volledig adres	0

<b>Identificatie van het ponton/schip</b>	
Fabrikaat/merk	0
Model/type	0
Serienummer	0
Bouwjaar	0
Eigenaar	0
Volledig adres	0

- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5

- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6

**Toe te passen funderingstechniek**

<b>Keurmeester</b>			
Eigen deskundige	0		0
Keuringsinstantie	0		0
<b>Werkvoorbereider</b>			
<b>Keuringsdeskundige</b>			
Naam	0		0
Handtekening	0		0

Onvolkomenheden (nee) gemeld bij: (direct verantwoordelijke)

Onvolkomenheden (nee) gemeld bij: (direct verantwoordelijke)

**Vakjes ja / nee met kruisje invullen waar van toepassing; met O indien niet van toepassing**

**Ontbrekende nummers in eerste kolom zijn niet van toepassing op dit formulier.**

**A Omgeving beoordeling**

	Ja	Nee	Opmerkingen
<b>A100 Algemeen</b>			
A101 Is hetV&G plan aanwezig?			
A102 Is het funderingsplan aanwezig?			
A103 Zijn de sonderingen aanwezig?			
A104 Zijn de penetrolog gegevens aanwezig?			
A105 Is de routing en opslag van de palen enz. bekend?			
A106 Is de vloerbelasting bekend?			
A107 .....			
<b>A200 Aanvoer/afvoer routes</b>			
A201 Is het bouwterrein goed bereikbaar voor zwaar/lang verkeer?			
A202 Zijn kabels/leidingen in aan/afvoer route aangegeven?			
A203 Is het bouwterrein over water bereikbaar?			
A204 Zijn er voldoende ankerpunten in de bouwput aanwezig?			
A205 Is de maximum belasting van de ankerpunten bekend en voldoende?			
A206 .....			
<b>A300 Risico factoren</b>			
A301 Bevinden zich boven/ondergrondse kabels/leidingen nabij?			
A302 Zijn er verkeer/vaar/spoorwegen of aanvliegroutes?			
A303 Zijn er gebouwen/scholen/ziekenhuizen e.d. nabij?			
A304 Zijn er opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen nabij?			
A305 Is er vervuiling/munitie in de bodem?			
A306 .....			

**B Bouwterrein beoordeling**

<b>B100</b>	<b>Grondwerk</b>				
1,2,3,4,5	B101	Is de bovenlaag voldoende draagkrachtig?			
1,2,3,4,5	B102	Is het bouwterrein voldoende breed en vlak?			
1,2,3,4,5	B103	Is het terrein voldoende gedraineerd?			
1,2,3,4,5	B104	Zijn kabels/leidingen aangegeven?			
1,2,3,4,5	B105	Zijn er sloten/ontgravingen gedempt o.d.?			
1,2,3,4,5	B106	Zijn gedempte sloten/ontgravingen gemarkeerd?			
1,2,3,4,5	B107	Is er voldoende opbouw- en opstelruimte?			
	B108	.....			
	<b>B200</b>	<b>Werken in kelders of gebouwen</b>			
4	B201	Is de vloerbelasting bekend en voldoende?			
4	B202	Is er voldoende ventilatie?			
	B203	.....			
	<b>B300</b>	<b>Werken op brugwag</b>			
5	B301	Is de railbaan op schotten of damwand ondersteund?			
	B302	.....			
	<b>B400</b>	<b>Werken op ponton/schip</b>			
6	B401	Is de werkruimte voldoende aangegeven?			
6	B402	Is de omgeving bekend met uitvoeren van deze werken? (haven/scheepvaartinspectie)			
	B403	.....			
	<b>C</b>	<b>Capaciteitsbeoordeling</b>			
	<b>C100</b>	<b>Capaciteitsgegevens</b>			
	C101	Is de maximaal optredende situatie vlg. het werkplan bekend?			
	C102	Is deze situatie acceptabel vlg. de cap. tabel van de machine?			
	C103	Is op andere wijze aangetoond dat machine geschikt is?			
5	C104	Is de maximale capaciteit van machine plus brugwag bekend?			
6	C105	Is de maximale capaciteit van machine plus ponton bekend?			
	C106	.....			
	<b>D</b>	<b>Machine beoordeling</b>			
	<b>D000</b>	<b>Algemeen</b>			
	D001	Is de checklist werkvoorbereiding aanwezig?			
	D002	Zijn de gegevens in deze checklist werkvoorbereiding juist?			

D003	Is het kraanboek aanwezig?			
D004	Is de capaciteitstabel aanwezig?			
D005	Is het instructieboek aanwezig?			
D006	Is het rapport periodieke keuring (jonger dan 1 jaar) aanwezig?			
D007	Is het logboek of certificaat van de brugwagen aanwezig?			
5	D008	Is/zijn het pontonboek/scheepspapieren aanwezig?		
6	D009	.....		
	<b>D100</b>	<b>Cabine/bedieningsplaats</b>		Opmerkingen
2,3,4	D101	Zijn de loopborden geplaatst en geborgd?		
2,3,4	D102	Is het dakrooster gemonteerd op cabine/bedieningsplaats?		
2,3,4	D103	Functioneren alle bedieningsorganen naar behoren?		
2,3,4	D104	Functioneert de inclinometer c.q. giekhoekmeter?		
	D105	.....		
	<b>D200</b>	<b>Giek (opbouw lengte= .....m)</b>		Opmerkingen
2,3,4	D201	Is standaard giek verlengd of ingekort?		bij Ja alle vragen D200 beantwoorden
2	D202	Zijn alle verbindingsspennen/borgpennen gemonteerd én geborgd?		
2	D203	Verkeren de giekdelen in goede staat?		
2	D204	Zijn alle tuipennen gemonteerd én geborgd?		
2	D205	Zijn de tuien goed ingevet/geconserveerd (met name de sockets)?		
2	D206	Zijn kabelschijven en uitloopbeveiligingen in orde?		
2	D207	Zijn kabels op de juiste wijze ingeschoren?		
2	D208	Bevinden zich geen losse onderdelen op lgiek?		
	D209	.....		
	<b>D300</b>	<b>Leider/Makelaar (opbouw lengte= .....m)</b>		Opmerkingen
2,3,4	D301	Is standaard leider/makelaar verlengd of ingekort?		bij Ja alle vragen D300 beantwoorden
2	D302	Zijn alle verbindingsspennen c.q. bouten gemonteerd en geborgd?		
2	D303	Zijn verbindingsspennen giekkop gemonteerd en geborgd?		
2	D304	Zijn kabelschijven en uitloopbeveiligingen in orde?		
2	D305	Zijn kabels op de juiste wijze ingeschoren?		
2	D306	Zijn schakelaars /signaalkabels aangesloten en werkzaam?		
2	D307	Zijn makelaar heftuilen vastgezet en geborgd?		
2	D308	Zijn hefcilinder borgpennen geplaatst en geborgd?		
2	D309	Zijn hefcilinder schroefogen spelingsvrij en geborgd?		





## Checklist werkvoorbereiding

**Categorie 1**

Identificatie van de machine		Keuring	
Fabrikaat/merk		Datum keuring	
Model/type		Project	
Serienummer		Plaats	
Bouwjaar		Opdrachtgever	
Eigenaar		Opmerkingen:	
Volledig adres			

Identificatie van de brugwagen			
Fabrikaat/merk		Opmerkingen:	
Model/type			
Serienummer			
Bouwjaar			
Eigenaar			
Volledig adres			

Identificatie van het ponton/schip			
Fabrikaat/merk		Opmerkingen:	
Model/type			
Serienummer			
Bouwjaar			
Eigenaar			
Volledig adres			

Keurmeester		Toe te passen funderingstechniek	
Eigen deskundige			
Keuringsinstantie			

Werkvoorbereider		Onvolkomenheden (nee) gemeld bij: (direct verantwoordelijke)	
Naam			
Handtekening			

**Vakjes ja /nee met kruisje invullen waar van toepassing; met 0 indien niet van toepassing**

A Omgeving beoordeling					
<b>A100 Algemeen</b>		<b>Ja</b>	<b>Nee</b>	Opmerkingen	
A101	Is het V&G plan aanwezig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A102	Is het funderingsplan aanwezig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A103	Zijn de sonderingen aanwezig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A104	Zijn de penetrolog gegevens aanwezig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A105	Is de routing en opslag van de palen enz. bekend?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A106	Is de vloerbelasting bekend?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A107	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>A200 Aanvoer/afvoer routes</b>		<b>Ja</b>	<b>Nee</b>	Opmerkingen	
A201	Is het bouwterrein goed bereikbaar voor zwaar/lang verkeer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A202	Zijn kabels/leidingen in aan/afvoer route aangegeven?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A203	Is het bouwterrein over water bereikbaar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A204	Zijn er voldoende ankerpunten in de bouwput aanwezig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A205	Is de maximum belasting van de ankerpunten bekend en voldoende?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A206	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



# OPSTELLINGSKEURING FUNDERINGSMACHINE



**A300 Risico factoren (let op: hier bij JA melden bij verantwoordelijke)**

- A301 Bevinden zich boven/ondergrondse kabels/leidingen nabij?
- A302 Zijn er verkeer/baar/spoorwegen of aanvliegroutes?
- A303 Zijn er gebouwen/scholen/ziekenhuizen e.d. nabij?
- A304 Zijn er opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen nabij?
- A305 Is er vervuiling/munitie in de bodem?
- A306 .....

Ja	Nee

Opmerkingen \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**B Bouwterrein beoordeling**

**B100 Grondwerk**

- B101 Is de bovenlaag voldoende draagkrachtig?
- B102 Is het bouwterrein voldoende breed en vlak?
- B103 Is het terrein voldoende gedraineerd?
- B104 Zijn kabels/leidingen aangegeven?
- B105 Zijn er sloten/ontgravingen gedempt o.d.?
- B106 Zijn gedempte sloten/ontgravingen gemarkeerd?
- B107 Is er voldoende opbouw- en opstelruimte?
- B108 .....

Ja	Nee

Opmerkingen \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**B200 Werken in kelders of gebouwen**

- B201 Is de vloerbelasting bekend en voldoende?
- B202 Is er voldoende ventilatie?
- B203 .....

Ja	Nee

Opmerkingen \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**B300 Werken op brugwaggen**

- B301 Is de railbaan op schotten of damwand ondersteund?
- B302 .....

Ja	Nee

Opmerkingen \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**B400 Werken op ponton/schip**

- B401 Is de werkruimte voldoende aangegeven?
- B402 Is de omgeving bekend met uitvoeren van deze werken?  
(haven/scheepvaartinspectie)
- B403 .....

Ja	Nee

Opmerkingen \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**C Capaciteitsbeoordeling**

**C100 Capaciteitsgegevens**

- C101 Is de maximaal optredende situatie vlg. het werkplan bekend?
- C102 Is deze situatie acceptabel vlg. de cap. tabel van de machine?
- C103 Is op andere wijze aangetoond dat machine geschikt is?
- C104 Is de maximale capaciteit van machine plus brugwaggen bekend?
- C105 Is de maximale capaciteit van machine plus ponton bekend?
- C106 .....

Ja	Nee

Opmerkingen \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Checklist demontabele machine

Categorie 2

Identificatie van de machine		Keuring	
Fabrikaat/merk	0	Datum keuring	0
Model/type	0	Project	0
Serienummer	0	Plaats	0
Bouwjaar	0		0
Eigenaar	0	Opdrachtgever	0
Volledig adres	0	Opmerkingen:	0
	0		0

Keurmeester	Toe te passen funderingstechniek	
Eigen deskundige	0	0
Keuringsinstantie	0	0

Keuringsdeskundige	Onvolkomenheden (nee) gemeld bij: (direct verantwoordelijke)	
Naam		
Handtekening		

**Vakjes ja /nee met kruisje invullen waar van toepassing; met 0 indien niet van toepassing**

D	Machine beoordeling	Ja	Nee	Opmerkingen
<b>D000</b>	<b>Algemeen</b>			
D001	Is de checklist werkvoorbereiding aanwezig?			
D002	Zijn de gegevens in deze checklist werkvoorbereiding juist?			
D003	Is het kraanboek aanwezig?			
D004	Is de capaciteitstabel aanwezig?			
D005	Is het instructieboek aanwezig?			
D006	Is het rapport periodieke keuring (jonger dan 1 jaar)aanwezig?			
D009	.....			
<b>D100</b>	<b>Cabine/bedieningsplaats</b>			
D101	Zijn de loopbordessen geplaatst en geborgd?			
D102	Is het dakrooster gemonteerd op cabine/bedieningsplaats?			
D103	Functioneren alle bedieningsorganen naar behoren?			
D104	Functioneert de inclinometer c.q. giekhoekmeter?			
D105	.....			
<b>D200</b>	<b>Giek (opbouw lengte= .....m)</b>			
D201	Is standaard giek verlengd of ingekort?			bij Ja alle vragen D200 beantwoorden
D202	Zijn alle verbindingsspennen/borgspennen gemonteerd én geborgd?			
D203	Verkeren de giekdelen in goede staat?			
D204	Zijn alle tuipeppen gemonteerd én geborgd?			
D205	Zijn de tuien goed ingevet/geconserveerd (met name de sockets)?			
D206	Zijn kabelschijven en uitloopbeveiligingen in orde?			
D207	Zijn kabels op de juiste wijze ingeschoren?			
D208	Bevinden zich geen losse onderdelen op lgiek?			
D209	.....			
<b>D300</b>	<b>Leider/Makelaar (opbouw lengte= .....m)</b>			
D301	Is standaard leider/makelaar verlengd of ingekort?			bij Ja alle vragen D300 beantwoorden
D302	Zijn alle verbindingsspennen c.q. bouten gemonteerd en geborgd?			
D303	Zijn verbindingsspennen giekkop gemonteerd en geborgd?			
D304	Zijn kabelschijven en uitloopbeveiligingen in orde?			
D305	Zijn kabels op de juiste wijze ingeschoren?			
D306	Zijn schakelaars /signaalkabels aangesloten en werkzaam?			
D307	Zijn makelaar heftuien vastgezet en geborgd?			

- D308 Zijn hefcilinder borgpennen geplaatst en geborgd?
- D309 Zijn hefcilinder schroefogen spelingsvrij en geborgd?
- D310 Bevinden zich geen losse onderdelen op leider/makelaar?
- D311 Zijn alle slangen en leidingen juist gemonteerd en in orde?
- D312 .....

**D400 Boven- onderwagen**

- D401 Is rijdwerk breedgezet en geborgd?
- D402 Zijn ballastdelen/powerpack geplaatst en vastgezet?
- D403 Is frame van powerpack deugdelijk gemonteerd?
- D404 Is machine opgesteld op schotten/stevige ondergrond?
- D405 Functioneert zwenkrem naar behoren?
- D406 Zijn verbindingsspennen/bouten v.h. A-frame vastgezet/geborgd?
- D407 Functoneert de parkeerrem naar behoren?
- D408 Is de machine opgesteld voor oprichten vlgs. machineinstructie?  
(bijv. loopwielen opgestopt, rijdmotor achter, zwenkpal los, enz.)
- D409 .....

**D500 Staalkabels/lieren**

- D501 Zijn kabels visueel gecontroleerd en in orde?
- D502 Zijn wigklemmen/draadhuizen goed vastgezet en geborgd?
- D503 Functioneren remmen c.q. lieren naar behoren?
- D504 .....

**D600 Hydraulische cilinders**

- D601 Zijn cilinders vrij van uitwendige lekkage?
- D602 Zijn cilinders vrij van inwendige lekkage? (doorzakken)
- D603 Zijn slangen visueel gecontroleerd en in orde?
- D604 .....

**D700 Beveiligingen/begrenzungen/signalerings**

- D701 Functioneert optopbeveiliging (eindafslag)?
- D702 Functioneert instapbeveiliging?
- D703 Functioneren eindschakelaars?
- D704 Functioneert noodstop?
- D705 Functioneert LMB c.q. trekkrachtmeter?
- D706 .....

**D800 Lift of werkplatform**

- D801 Functioneert H/L begrenzing liftlier?
- D802 Functioneert vanginrichting liftslede?
- D803 Is liftbaan recht en aaneensluitend?
- D804 .....

**D900 Uitrustingsstukken**

- D901 Is kat in goede staat?
- D902 Zijn takelblokken/hijsgereedschappen in goede staat?
- D903 Zijn geleideklauwen/sleden in goede staat?
- D904 Is heiblok/boormotor/vibrator in goede staat?
- D905 Zijn uitrustingsstukken op juiste wijze gemonteerd?
- D906 Is borgketting tussen giek en vibrator gemonteerd?
- D907 .....

<b>Ja</b>	<b>Nee</b>	Opmerkingen	
<b>Ja</b>	<b>Nee</b>	Opmerkingen	
<b>Ja</b>	<b>Nee</b>	Opmerkingen	
<b>Ja</b>	<b>Nee</b>	Opmerkingen	